

**MURO DE ARRIMO ESCOLA FREI FLORENTINO**

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	SUB-TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	33,883.89	27,107.11	6,776.78	-	-	-	33,883.89
			80%	20%				100%
2.0	DRENAGEM	6,967.10	-	6,967.10	-	-	-	6,967.10
				100%				100%
3.0	FUNDAÇÃO	110,191.95	-	77,134.36	33,057.58	-	-	110,191.95
				70%	30%			100%
4.0	ALVENARIA	52,035.81	-	-	26,017.90	26,017.90	-	52,035.81
					50%	50%		100%
5.0	SUPERESTRUTURA	114,141.01	-	-	57,070.50	57,070.50	-	114,141.01
					50%	50%		100%
6.0	DEMOLIÇÃO	11,546.62	-	9,237.29	2,309.32	-	-	11,546.62
				80%	20%			100%
7.0	REATERRO E COMPACTAÇÃO	27,133.59	-	-	-	8,140.08	18,993.51	27,133.59
						30%	70%	100%
8.0	ACABAMENTOS	34,693.85	-	-	-	-	34,693.85	34,693.85
							100%	100%
8.0	LOCAÇÃO DE CONTAINER	6,117.14	1,223.43	1,223.43	1,223.43	1,223.43	1,223.43	6,117.14
			20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100%
	<b>VALOR DO PERÍODO</b>	396,710.95	28,330.54	101,338.96	119,678.74	92,451.91	54,910.79	
	<b>VALOR TOTAL ACUMULADO</b>		28,330.54	129,669.50	249,348.24	341,800.15	396,710.95	

PAULO SERGIO MAGALHÃES  
PREFEITO

LUCAS CARVALHO DE OLIVEIRA  
ENGENHEIRO CIVIL CREA/MG 238545/D

MATHEUS ELI DE SOUZA LEITE  
ENGENHEIRO CIVIL CREA/MG 286659/D

MARCO AURELIO  
DIRETOR DEPTO. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
ARQ E UBRANISTA - CAU:A9104-9

MUZAMBINHO, 19 DE OUTUBRO DE 2023