

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REV-01

Proponente: Município de Muzambinho-MG
Obra/Projeto: Pavimentação com bloquete sextavado
Local / Implantação: Estrada vicinal do bairro rural Santa Gabriela
Convênio nº: 955887/2024

ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0.45%	100.00%	0.00%	0.00%
		Financeiro	R\$ 2,847.96	R\$ 2,847.96	R\$ -	R\$ -
2.0	ADMINISTRAÇÃO	Físico %	7.18%	33.33%	33.33%	33.34%
		Financeiro	R\$ 45,319.03	R\$ 15,104.83	R\$ 15,104.83	R\$ 15,109.36
3.0	DRENAGEM	Físico %	19.85%	50.00%	50.00%	0.00%
		Financeiro	R\$ 125,363.86	R\$ 62,681.93	R\$ 62,681.93	R\$ -
4.0	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	72.52%	30.00%	30.00%	40.00%
		Financeiro	R\$ 458,002.56	R\$ 137,400.77	R\$ 137,400.77	R\$ 183,201.02
TOTAL		Físico %	100.00%	34.52%	34.07%	31.40%
		Financeiro	R\$ 631,533.41	R\$ 218,035.49	R\$ 215,187.53	R\$ 198,310.39

Muzambinho-MG, 26 de fevereiro de 2025

LUCAS CARVALHO DE OLIVEIRA
 CREA/MG: 238545/D

PAULO SERGIO MAGALHÃES
 Prefeito Municipal