

PREFEITURA DE MUZAMBINHO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MUZAMBINHO - MG

PROJETO: REDE DE ESGOTO - BAIRRO PATRIMÔNIO - ZONA RURAL

Item	Grandes Itens (Etapas da obra)	DESCRIÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		TOTAL GERAL	
			VALOR	Peso %	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		R\$ 1.758,89	0,4%	R\$ 1.758,89	100,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 1.758,89	100,00%
2	REDE DE ESGOTO		R\$ 124.085,63	28,3%	R\$ 18.612,84	15,0%	R\$ 62.042,81	50,0%	R\$ 43.429,97	35,0%	R\$ 124.085,63	100,00%
3	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO		R\$ 312.479,70	71,3%	R\$ 15.623,98	5,0%	R\$ 156.239,85	50,0%	R\$ 140.615,87	45,0%	R\$ 312.479,70	100,00%

TOTAIS			R\$ 438.324,22	100%	R\$ 35.995,72	8%	R\$ 218.282,66	50%	R\$ 184.045,83	42%	R\$ 438.324,22	100,00%
TOTAIS ACUMULADOS					R\$ 35.995,72	8%	R\$ 218.282,66	50%	R\$ 184.045,83	42%		

Marco Aurelio Alves Teixeira, Diretor Dep. Obras e Serviços Urbanos, Arquiteto & Urbanista	CREA/CAU/CFT: CAU: A 9104-9
Matheus Eli de Souza Leite, Engenheiro Civil	CREA/CAU/CFT: CREA/MG: 286659/D
Lucas Carvalho de Oliveira, Engenheiro Civil	CREA/CAU/CFT: CREA/MG: 238545/D